



Association Comité d'Hygiène et Salubrité de Mimbo Man I Emombo

B.P.: 8325 Yaoundé,

Tél.: 77 63 17 87

E-mail : bapitech@yahoo.fr

PROJET DE CONSTRUCTION DES LATRINES ECOLOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU VILLAGE BAHOUOC- BANGANGTE (CAMEROUN)

Rapport n° 05 Avancement des travaux de construction

1- Rappel des opérations programmées pendant la semaine

D'une manière générale, les opérations programmées comprenaient :

- ✓ La construction des fosses,
- ✓ l'élévation des murs,
- ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
- ✓ la pose des ouvertures (portes)
- ✓ la toiture,
- ✓ le crépissage des murs,
- ✓ la pose des équipements (sièges et urinoirs)
- ✓ la pose de la peinture
- ✓ Le nettoyage du chantier

Par site, les opérations à réaliser se présentaient comme suit :

- **Ecole publique de NOUMTCHOUET, Ecole publique de Bahouoc et au CES**
 - ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
 - ✓ la pose des équipements (sièges et urinoirs)
 - ✓ la pose de la peinture
 - ✓ Le nettoyage du chantier
- **Centre de santé de Bahouoc**
 - ✓ La construction des fosses,
 - ✓ l'élévation des murs,
 - ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
 - ✓ la pose des ouvertures (portes)
 - ✓ la toiture,
 - ✓ le crépissage des murs,
 - ✓ la pose des équipements (sièges et urinoirs)
 - ✓ la pose de la peinture
 - ✓ Le nettoyage du chantier

2- Présentation des travaux réalisés

D'une manière générale, les travaux suivants sont exécutés :

- ✓ La construction des fosses,
- ✓ l'élévation des murs,

- ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
- ✓ la pose des ouvertures (portes)
- ✓ la toiture,
- ✓ la pose des équipements (siège, urinoir, lave mains)
- ✓ le crépissage des murs,
- ✓ la pose des équipements (sièges et urinoirs)
- ✓ la pose de la peinture
- ✓ les finitions

2.1- Travaux exécutés par site

- ✓ **Ecole publique de NOUMTCHOUET, Ecole publique de Bahouoc et au CES**
- ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation), 80%
- ✓ la pose des ouvertures (portes), 100%
- ✓ la toiture, 100%
- ✓ la pose des équipements (siège, urinoir, lave mains), 50%
- ✓ le crépissage des murs, 100%
- ✓ la peinture, 80%
- ✓ les finitions, 60%

EP Noumtchouet



EP Bahouoc



- CES de Bahouoc





- **Centre de santé intégré de Bahouoc**
 - Construction du bloc sanitaire**
 - o La construction des fosses, 100%
 - o l'élévation des murs, 25%



Construction de la colonne de douche

- l'implantation de l'ouvrage, 100%
- l'élévation des murs, 100%



2.2- Opérations programmées

- ✓ **Ecole publique de NOUMTCHOUET, Ecole publique de Bahouc et au CES**
 - La finition de la plomberie,
 - La pose des équipements (siège, urinoirs, lave mains),
 - Les finitions,
 - Le nettoyage du chantier

Fut pour le lave mains



✓ **Centre de santé intégré de Bahouoc**

Construction du bloc sanitaire

- ✓ l'élévation des murs,
- ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
- ✓ la pose des ouvertures (portes)
- ✓ la toiture,
- ✓ la pose des équipements (siège, urinoir, lave mains)
- ✓ le crépissage des murs,
- ✓ la pose de la peinture
- ✓ les finitions

Construction de la colonne de douche

- ✓ la toiture,
- ✓ la pose des ouvertures (portes)
- ✓ le crépissage des murs,
- ✓ la plomberie générale (évacuation des eaux usées, ventilation),
- ✓ la pose des équipements (siège, urinoir, lave mains)
- ✓ la pose de la peinture
- ✓ les finitions

Pour le bon déroulement des travaux, les dispositions suivantes sont d'ores et déjà prises :

- ✓ Une équipe est affectée sur chaque chantier. Elle est composée d'un maçon, d'un ferrailleur, d'un coffreur, d'un plombier et des manœuvres,
- ✓ Les outils de travaux sont acquis,
- ✓ Les matériaux sont achetés,

Fait à Bahouoc le 04 juillet 2012.

DEA Daniel

Président de ACHE